



BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Maravilhas
Projetos de sistema de água, sistema de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e Estações de Tratamento de Esgoto
Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos
Nº CREMCAU: 64880/D
Data: 26/08/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
			01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	196.828,18	118.096,91	60,00%	78.731,27	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	ESTUDO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (A SEDE DO MUNICÍPIO E TODAS AS COMUNIDADES RURAIS)	107.363,39	-	0,00%	32.209,02	30,00%	75.154,37	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	PROJETOS	448.587,84	-	0,00%	-	0,00%	89.717,57	20,00%	179.435,14	40,00%	179.435,14	40,00%	-	0,00%
4	DRENAGEM PLUVIAL	22.842,92	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.421,46	50,00%	11.421,46	50,00%	-	0,00%
5	ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO	11.492,24	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.492,24	100,00%
TOTAIS			787.114,57	100,00%	118.096,91	15,00%	110.940,29	14,09%	164.871,94	20,95%	190.856,60	24,25%	190.856,60	24,25%
TOTAIS ACUMULADOS			787.114,57	100,00%	118.096,91	15,00%	229.037,20	29,10%	393.909,14	50,04%	584.765,73	74,29%	775.622,33	98,54%
													787.114,57	100,00%

FLAVIO LUCAS GRECO
SANTOS:84459506653

Assinado de forma digital por FLAVIO
LUCAS GRECO SANTOS:84459506653
Dados: 2025.09.25 14:20:55 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico